

TYÖMAATIEDOTE VKO 04/ 2014

A-OSA

TYÖMAAN TAPAHTUMIA KULUNEELLA VIIKOLLA

YTHS:n erkkerin viimeistelytyöt ovat käynnissä. Korjauksen loppusiivoustarkastus pidetään ensi viikon (29.1.2014) keskiviikkona, jonka jälkeen se on valmis. Tila- ja kulkujärjestelyt on tehty aikaisemmin. A-osalla ei ole muita töitä käynnissä.

SEURAAVAN KAHDEN VIIKON AIKANA TEHTÄVÄT TYÖT

YTHS:n erkkerin viimeistely työt. Korjaus valmistuu tarkistuksineen vk05/2014

B-OSA

TYÖMAAN TAPAHTUMIA KULUNEELLA VIIKOLLA

Sosiaalitulojen (väestösuoja) lattioiden hionta on alkanut. Työ aiheuttaa käyttäjälle ajoittaista meluhaittaa. Käyttäjän kanssa on sovittu, että melua aiheuttavia työvaiheita ei tehdä klo 09.00-16.00 välisenä aikana.

SEURAAVAN KAHDEN VIIKON AIKANA TEHTÄVÄT TYÖT

Sosiaalitulojen (väestösuoja) lattioiden hionta ja kiillotus.

C-OSA

TYÖMAAN TAPAHTUMIA KULUNEELLA VIIKOLLA

Ei tällä hetkellä korjauksia käynnissä.

SEURAAVAN KAHDEN VIIKON AIKANA TEHTÄVÄT TYÖT

Ei alkavia korjauksia. Kesällä 2014 tehdään vuosikorjauksia.

D-OSA

TYÖMAAN TAPAHTUMIA KULUNEELLA VIIKOLLA

2.krs:n eteläpään (yliopistokadun puoleinen pääty) huoneiden sisäilmakorjausten purkutyöt ovat käynnissä. Työmaa käyttää kulkureittinä päädyn porrashuonetta. Työmaa-alueen läpikulku on kielletty / estetty.

SEURAAVAN KAHDEN VIIKON AIKANA TEHTÄVÄT TYÖT

Sisäilmakorjausten purku- ja tiivistystyöt.

E-OSA

2/2

TYÖMAAN TAPAHTUMIA KULUNEELLA VIIKOLLA

2.krs:n eteläpään (yliopistokadun puoleinen pääty) huoneiden sisäilmakorjausten tiivistystyö on tehty ja tarkastettu. Tasoitus- ja maalaustyöt ovat käynnissä. Tila- ja kulkujärjestelyt on tehty aikaisemmin.

3.krs:n pohjoispäässä on korjaustyön alla 4 huonetta, joissa on tiivistystyöt tarkastettu 22.1.2014. Pinnoitustyöt alkavat. Tila- ja kulkujärjestelyt on tehty aikaisemmin. Työmaan kulkureittinä on pohjoispään porrashuone.

SEURAAVAN KAHDEN VIIKON AIKANA TEHTÄVÄT TYÖT

3.krs: tasoitus- ja maalaustyöt.

2.krs:n pinnoitustyöt

F-OSA

YLEISTÄ

Kellarikerroksen musiikin tilat on korjattu ja käytössä. F-osan muun rakennuksen korjaustyöt alkoivat marrasakussa 2013.

Videostudion sekä työsalien korjaustyöt tehdään siten, että opetus päästään käynnistämään korjatuissa tiloissa alkavalle lukukaudelle 2014.

Kaikkien muiden korjaustöiden on määrä olla valmiina keväällä 2015 ja käyttäjä muutot ja asennukset kesällä 2015 niin, että lukukausi käynnistyy korjatuissa tiloissa normaalisti 2015. Nämä korjaustyöt toteutetaan kerroksittain alkaen 4.krs:sta alaspäin. Kukin kerros on korjausten osalta jaettu neljään alipaineistettuun lohkon ilmanvaihtokoneiden vaikutusalueiden mukaisesti.

TYÖMAAN TAPAHTUMIA KULUNEELLA VIIKOLLA

4.krs:n purkutyöt sekä ulkoseinäliittymien tiivistyskorjaukset jatkuvat

1.krs:n videostudion korjaustöiden suojaus- ja osastointityöt ovat käynnissä.

Työmaan ulkopuolelle Rantavitikan koulun puoleisen päätyyn on hankittu lämmityskontti, josta johdetaan F-siipeen lämmitettyä korvausilmaa työnaikaisen ilmanvaihdon parantamiseksi.

SEURAAVAN KAHDEN VIIKON AIKANA TEHTÄVÄT TYÖT

4.krs:n lattiapinnoitteiden purku sekä ulkoseinäliittymien tiivistystyöt jatkuvat lohkoittain.

1.krs:n videostudion purkutyöt.

MUUT ASIAT

Korjaustyöt takia tehdään tilapäisiä tila- ja kulkujärjestelyjä joista saattaa aiheutua haittaa käyttäjälle. Järjestelyistä sovitaan etukäteen käyttäjän edustajien kanssa.

Korjausalueilla suoritetaan jatkuvaa rakennustöiden rakennusteknistä valvontaa ISS Proko Oy:n toimesta sekä laadunvalvontaa Insinööri-toimisto Vahanen Oy:n toimesta.

Lisätietoja hankkeista antaa tarvittaessa valvoja Juha Aavikko 0400 698 070.

