

**TYÖMAATIEDOTE VKO 07/ 2014**

**A-OSA**

**TYÖMAAN TAPAHTUMIA KULUNEELLA VIIKOLLA**

Ei tällä hetkellä korjauksia käynnissä

**SEURAAVAN KAHDEN VIIKON AIKANA TEHTÄVÄT TYÖT**

YTHS:n tiloissa tullaan tekemään korjausten jälkeinen ilmamäärien sekä lämpötilojen säätö viikon 8 tai 9 viikonloppuna. Ajankohta tarkentuu ensi viikolla.

**B-OSA**

**TYÖMAAN TAPAHTUMIA KULUNEELLA VIIKOLLA**

Kellarin sisäilmakorjaukset ovat edelleen työn alla. Sosiaalitilojen (väestösuoja) lattiahionnat ja kiillotukset ovat valmiit. Kellarin aulan lattian laatoitustyöt alkavat viikon 8 maanantaina

**SEURAAVAN KAHDEN VIIKON AIKANA TEHTÄVÄT TYÖT**

Aulan lattialaatoituksen loppuun saattaminen, viimeistelytyöt ja loppusiivous.

**C-OSA**

**TYÖMAAN TAPAHTUMIA KULUNEELLA VIIKOLLA**

Ei tällä hetkellä korjauksia käynnissä.

**SEURAAVAN KAHDEN VIIKON AIKANA TEHTÄVÄT TYÖT**

Ei alkavia korjauksia. Kesällä 2014 tehdään vuosikorjauksia.

**D-OSA**

**TYÖMAAN TAPAHTUMIA KULUNEELLA VIIKOLLA**

2.krs:n eteläpään (yliopistokadun puoleinen pääty) huoneiden sisäilmakorjausten maalaus- ja tasoitetyöt sekä ilmanvaihtokorjaukset ovat käynnissä. Työmaa käyttää kulkureittinä päädyn porrashuonetta. Työmaa-alueen läpikulku on kielletty / estetty.

**SEURAAVAN KAHDEN VIIKON AIKANA TEHTÄVÄT TYÖT**

Sisäilmakorjausten tasoite- ja maalaustyöt sekä ilmanvaihtokorjaukset.

## **E-OSA**

2/3

### **TYÖMAAN TAPAHTUMIA KULUNEELLA VIIKOLLA**

2.krs:n eteläpään (yliopistokadun puoleinen pääty) huoneiden sisäilmakorjaukset ovat loppusiivousta myöten valmistuneet ja tilat on luovutettu käyttäjälle.

3.krs:n pohjoispään 4 huoneen sisäilmakorjaukset ovat loppusiivousta myöten valmistuneet ja tilat on luovutettu käyttäjälle.

### **SEURAAVAN KAHDEN VIIKON AIKANA TEHTÄVÄT TYÖT**

2.krs:n välikäytävän huoneisiin (korjattu kesällä 2013) asennetaan viikolla 10 uudet tuloilmaventtiilit.

## **F-OSA**

### **YLEISTÄ**

Kellarikerroksen musiikin tilat on korjattu ja käytössä. F-osan muun rakennuksen korjaustyöt alkoivat marraskuussa 2013.

Videostudion sekä työsalien korjaustyöt (1. krs) tehdään siten, että opetus päästään käynnistämään korjatuissa tiloissa alkavalle lukuvuodelle 2014–2015.

Kaikkien muiden korjaustöiden on määrä olla valmiina keväällä 2015 ja käyttäjä muutot sekä asennukset kesällä 2015 niin, että lukuvuosi 2015–2016 käynnistyy korjatuissa tiloissa normaalisti. Nämä korjaustyöt toteutetaan kerroksittain alkaen 4.krs:sta alaspäin. Kukin kerros on korjausten osalta jaettu neljään alipaineistettuun lohkokon ilmanvaihtokoneiden vaikutusalueiden mukaisesti.

### **TYÖMAAN TAPAHTUMIA KULUNEELLA VIIKOLLA**

4.krs:n purkutyöt sekä ulkoseinäliittymien tiivistyskorjaukset jatkuvat

1.krs:n videostudion korjaustöiden purkutyöt käynnistyivät.

Työmaan ulkopuolelle Rantavitikan koulun puoleisen päätyyn on hankittu lämmityskontti, josta johdetaan F-siipeen lämmitettyä korvausilmaa työnaikaisen ilmanvaihdon parantamiseksi.

### **SEURAAVAN KAHDEN VIIKON AIKANA TEHTÄVÄT TYÖT**

4.krs:n lattiapinnoitteiden purku sekä ulkoseinäliittymien tiivistystyöt jatkuvat lohkoittain.

1.krs:n videostudion purkutyöt.

## MUUT ASIAT

3/3

Korjaustyöt takia tehdään tilapäisiä tila- ja kulkujärjestelyjä joista saattaa aiheutua haittaa käyttäjälle. Järjestelyistä sovitaan etukäteen käyttäjän edustajien kanssa.

Korjausalueilla suoritetaan jatkuvaa rakennustöiden rakennusteknistä valvontaa ISS Proko Oy:n toimesta sekä laadunvalvontaa Insinööri-toimisto Vahanen Oy:n toimesta.

### **Käyttäjän vika-, olosuhde-, yms. ilmoitukset**

Kaikki käyttäjän tekemät rakennukseen liittyvät vika-, olosuhde-, yms. ilmoitukset tulee tehdä huoltokirjaan (facilityinfo) palvelupyynnön muodossa sekä merkitä pyyntöön ongelman sijaintipaikka. Näin tieto ongelmasta menee heti oikeille henkilöille tiedoksi toimenpiteitä varten sekä ilmoitus jää seurantaan siihen asti, kun se on kuitattu suoritetuksi.

Jos ilmoitus tehdään suullisesti tai esim. sähköpostitse yhdelle henkilölle, niin ilmoitukset ovat kokemuksen perusteella viivästyneet tai jopa unohtuneet/hukkuneet ennen kuin ovat tavoittaneet asioista vastaavat henkilöt.

Lisätietoja hankkeista antaa tarvittaessa valvoja Juha Aavikko 0400 698 070.

Valvoja  
Juha Aavikko  
ISS Proko Oy