

TYÖMAATIEDOTE VKO 51/ 2013

A-OSA

TYÖMAAN TAPAHTUMIA KULUNEELLA VIIKOLLA

YTHS:n erkkerin ulkoseinän ja lattialaatan tiivistys työt jatkuvat. Tiiveystarkastukset merkkiainekokein pidetään tällä viikolla. Tila- ja kulkujärjestelyt on tehty aikaisemmin. A-osalla ei ole muita töitä käynnissä.

SEURAAVAN KAHDEN VIIKON AIKANA TEHTÄVÄT TYÖT

YTHS:n erkkerin pinnoitus- ja viimeistely työt. Korjauksen arvioitu valmistumisaika on vk 3/2014

B-OSA

TYÖMAAN TAPAHTUMIA KULUNEELLA VIIKOLLA

Kirjaston kellarin sosiaalitilojen, hissiaulan, hissien ja hissikonehuoneen lattioiden ja seinäliittymien tiivistystyöt jatkuvat. Aulan ja hissikonehuoneen tiivistystarkastukset merkkiainekokein tehdään kuluvalla viikolla.

SEURAAVAN KAHDEN VIIKON AIKANA TEHTÄVÄT TYÖT

Aulan ja hissikonehuoneen lattioiden pinnoitus, jonka jälkeen tiivistystyöt alkavat hissikuilun pohjalla.

C-OSA

TYÖMAAN TAPAHTUMIA KULUNEELLA VIIKOLLA

Ei tällä hetkellä korjauksia käynnissä.

SEURAAVAN KAHDEN VIIKON AIKANA TEHTÄVÄT TYÖT

Ei alkavia korjauksia. Kesällä 2014 tehdään vuosikorjauksia.

D-OSA

TYÖMAAN TAPAHTUMIA KULUNEELLA VIIKOLLA

2.krs:n eteläpään (yliopistokadun puoleinen pääty) huoneiden sisäilmakorjaukset alkoivat suojaus- ja osastointitöillä kuluvalla viikolla. Työmaa käyttää kulkureittinä päädyn porrashuonetta. Työmaa-alueen läpikulku on kielletty / estetty.

SEURAAVAN KAHDEN VIIKON AIKANA TEHTÄVÄT TYÖT

Korjauksiin liittyvät suojaus- osastointi- ja purkutytöt.

E-OSA

2/2

TYÖMAAN TAPAHTUMIA KULUNEELLA VIIKOLLA

2.krs:n eteläpään (yliopistokadun puoleinen pääty) huoneiden sisäilmakorjaukset jatkuvat. Tila- ja kulkujärjestelyt on tehty aikaisemmin.

3.krs:n pohjoispäässä on korjaustyön alla 4 huonetta, joissa on menossa tiivistystyöt. Tila- ja kulkujärjestelyt on tehty aikaisemmin. Työmaan kulkureittinä on pohjoispään porrashuone.

SEURAAVAN KAHDEN VIIKON AIKANA TEHTÄVÄT TYÖT

2. ja 3.krs:n korjaustyöt jatkuvat tiiveyskokeen jälkeen pinnoitustoilla.

F-OSA

YLEISTÄ

Kellarikerroksen musiikin tilat on korjattu ja käytössä. F-osan muun rakennuksen korjaustyöt alkoivat marrasakussa 2013.

Videostudion sekä työsalien korjaustyöt tehdään siten, että opetus päästään käynnistämään korjatuissa tiloissa alkavalle lukukaudelle 2014.

Kaikkien muiden korjaustöiden on määrä olla valmiina keväällä 2015 ja käyttäjä muutot ja asennukset kesällä 2015 niin, että lukukausi käynnistyy korjatuissa tiloissa normaalisti 2015.

Nämä korjaustyöt toteutetaan kerroksittain alkaen 4.krs:sta alaspäin. Kukin kerros on korjausten osalta jaettu neljään alipaineistettuun lohkon ilmanvaihtokoneiden vaikutusalueiden mukaisesti.

TYÖMAAN TAPAHTUMIA KULUNEELLA VIIKOLLA

4.krs:n työn aikaisen ilmanvaihdon järjestelyt sekä suojaus-, osastointi- ja purkutyöt jatkuvat lohkoittain.

1.krs:n videostudion korjaustyöt on aloitettu kuluvalla viikolla valmistelu- ja suojaustoilla.

SEURAAVAN KAHDEN VIIKON AIKANA TEHTÄVÄT TYÖT

4.krs:n työn aikaisen ilmanvaihdon järjestelyt sekä suojaus-, osastointi- ja purkutyöt jatkuvat lohkoittain.

1.krs:n työn aikaisen ilmanvaihdon järjestelyt sekä suojaus-, osastointi- ja purkutyöt alkavat.

MUUT ASIAT

Korjaustyöt takia tehdään tilapäisiä tila- ja kulkujärjestelyjä joista saattaa aiheutua haittaa käyttäjälle. Järjestelyistä sovitaan etukäteen käyttäjän edustajien kanssa.

Korjausalueilla suoritetaan jatkuvaa rakennustöiden rakennusteknistä valvontaa ISS Proko Oy:n toimesta sekä laadunvalvontaa Insinööritoimisto Vahanen Oy:n toimesta.

F-osalla tehdään vuodenvaihteessa (Vk52-1) korjaustöitä normaalisti kunakin arkipäivänä. Tammikuun loppupuolella pidetään tiedotustilaisuus yliopiston henkilökunnalle F-osan korjaustöiden etenemisestä.

Lisätietoja hankkeista antaa tarvittaessa valvoja Juha Aavikko 0400 698 070.